

Ход реализации проекта "Новый Оккервиль" на 21.02.2011

- 1) Закончены работы по прокладке сетей электроснабжения от подстанции ПС "ИКЕА Кудрово" до РТП (распределительной трансформаторной подстанции), расположенной внутри квартала строительства.
- 2) Закончены строительно-монтажные работы по РТП №2. Завершен монтаж электрооборудования в РТП №1.
- 3) Получены технические условия по водоснабжению, канализации, газу, электричеству – на весь квартал.
- 4) Закончены работы по прокладке основных магистралей водопровода и канализации.
- 5) Закончена прокладка и монтаж газопровода, газопровод закольцован.
- 6) Закончено строительство асфальтовой дороги вокруг квартала (выполнена закольцовка к существующей дороге продолжения ул. Дыбенко). А также выполнена замена дорожного полотна до Колтушского шоссе (~2 км).
- 7) Построена и введена в эксплуатацию первая очередь. Акт ввода подписан 31.12.2010 г. Идет заселение.
- 8) Ведется строительство первого детского сада (на 230 мест). Завершается возведение цокольного этажа. Окончание строительства – 4-й квартал 2011 г.
- 9) Ведется строительство второй очереди. Завершение строительства: 4-й квартал 2012 года (1-й пуск – секции 1- 8), 4-й квартал 2013 года (2-й пуск – секции 9-17).
- 10) На берегах реки открыт парк Оккервиль с прогулочными и велосипедными [дорожками](#).
- 11) Присвоены названия улиц жилого квартала «Новый Оккервиль» (в соответствии с решением совета депутатов второго созыва Муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области).
- 12) На въезде в квартал установлен милицейский пост (пересечение улиц Ленинградская и Центральная).

Ход строительства первой очереди на 21.02.2011

Первая очередь построена и введена в эксплуатацию. Акт ввода подписан 31.12.2010 г. Идет заселение.

- Во дворе построена спортивная площадка для взрослых (установлено 13 уличных тренажеров, стол для настольного тенниса и мачты наружного освещения, закуплено 3 дополнительных тренажера).
- Во дворе построена детская площадка.

Ход строительства второй очереди 21.02.2011

- 1) В **секциях 1-5** выполнен фундамент и цокольный этаж.
- 2) В **6, 7 и 8 секциях** завершены монолитные работы по возведению двенадцатого этажа. Ведется кирпичная кладка наружных стен двенадцатого этажа, строятся внутренние стены и перегородки 10-12 этажей.
- 3) Выполнены свайные фундаменты **9, 10, 13, 14, 15 секций**. В остальных секциях ведется устройство свайного поля. До конца февраля будут выполнены свайные фундаменты **всех секций (9-17)**.
- 4) Выполняются земляные работы и устройство основания под фундаментную плиту на **9-10 секциях**. Работы по устройству монолитной железобетонной фундаментной плиты на 9-10 секциях начнутся с 01 марта 2011 г.

Фотографии от 13.02.2011



