

Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10)

**Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г.
(обновление текста от 25.07.2017)**

- Выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка на всех этажах, устройство кровли, монтаж окон и балконных дверей. Выполнены наружные сети водопровода, канализации и тепловой трассы.
- Завершается остекление балконов.
- Выполняются сантехнические, электромонтажные и вентиляционные работы, «слабые токи».
- Выполняются работы по устройству цементной стяжки, отделочные работы в квартирах и местах общего пользования.

Фото от 27.07.2017



Вид на секции 2-1 со Областной ул.



Вид на секции 7-1 с Областной ул.



Вид на секции 11-7 со стороны Областной ул.



Вид на секции 11-8 со стороны Областной ул.



Вид на секции 11-8 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 11-9 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 5-10 со двора



Вид на секции 1-5 со двора

Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15)

Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г.
(обновление текста от 25.07.2017)


Выполняются устройство монолитных железобетонных конструкций и укладка кирпичной кладки.

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
1 секция	16 этаж	1 этаж
2 секция	15 этаж	1 этаж
3 секция	15 этаж	1 этаж
4 секция	14 этаж	1 этаж
5 секция	15 этаж	1 этаж
6 секция	14 этаж	1 этаж
7 секция	15 этаж	
8 секция	15 этаж	
9 секция	15 этаж	

27.07.2017 Фото



Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 7-1 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 9-1 со стороны Областной ул.



Вид на секцию 1 со стороны Областной ул.



Вид на секции 2-7 со стороны Каштановой ал.