

Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10)

**Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г.
(обновление текста от 22.12.2017)**

- Выполнены монолитные конструкции и кирпичная кладка на всех этажах, устройство кровли, монтаж окон и балконных дверей, остекление балконов.
- Выполнены наружные сети водопровода, канализации и тепловая трасса.
- Выполнены работы по устройству цементной стяжки.
- Выполнены сантехнические, электромонтажные и вентиляционные работы, «слабые токи».
- Выполняются отделочные работы в квартирах и местах общего пользования.
- Выполняется благоустройство территории двора и с внешней стороны дома.

Фото от 22.12.2017



Вид на секции 2-1 со Областной ул.



Вид на секции 7-1 с Областной ул.



Вид на секции 11-7 со стороны Областной ул.



Вид на секции 11-10 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 6-10 со двора



Вид на двор




Вид на секции 1-5 со двора


Фото от 29.11.2017



Вид на двор



Вид на двор



Вид на двор



Вид на двор

Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15)

Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г.
(обновление текста от 22.12.2017)

- Выполняются кровельные работы.
- Выполняется монтаж окон и балконных дверей.
- Приступили к монтажу внутренних систем вентиляции, водопровода, канализации, отопления.

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
1 секция	все 20 этажей	14 этаж
2 секция	все 17 этажей	11 этаж
3 секция	все 20 этажей	14 этаж
4 секция	все 17 этажей	12 этаж
5 секция	все 20 этажей	13 этаж
6 секция	все 17 этажей	16 этаж
7 секция	все 20 этажей	19 этаж
8 секция	все 20 этажей	13 этаж
9 секция	все 20 этажей	13 этаж

Фото от 22.12.2017



Вид на секции 1-9 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 9-1 со стороны Ленинградской ул.



Вид на секции 6-1 со стороны Берёзовой ул.



Вид на секции 9-1 со стороны Областной ул.



Вид на секцию 8-9 со стороны Областной ул.



Вид на секции 7-9 со стороны Каштановой ал.



Вид на секцию 7 со стороны Каштановой ал.



Вид на секции 1-6 со стороны Каштановой ал.

Ход строительства VI очереди (ЛОТ №9-18)

**Секции 1-20. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2019 г.
(обновление текста от 22.12.2017)**

- Во всех корпусах забиты сваи.
- В 1-м, 3-м, 4-м, 5-м корпусах приступили к разработке котлована.
- В 6-м корпусе приступили к устройству монолитных конструкций первого этажа.

Фото от 22.12.2017



Вид на корпус 1 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпус 1 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпус 2 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпуса 3 со стороны Берёзовой ул.




Вид на корпус 5 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпус 6 со стороны Берёзовой ул.



Вид на корпус 6 со стороны Областной ул.



Вид на корпус 6 со стороны Ленинградской ул.