

Ход строительства III очереди (ЛОТ №11)

Первый и второй пуски (секции 1-14)

Сданы и заселены. Выданы свидетельства о собственности на квартиры.

Третий пуск (секции 15-17, 26-35)

Сдан и заселен. Идет выдача свидетельств о собственности на квартиры.

Четвертый пуск (секции 18-25) – сдача в IV квартале 2016 г. (обновление текста от 22.12.2016)

Ведутся пусконаладочные работы. Работает государственная приемочная комиссия.

С 15 января 2017 г. начнется процедура осмотра квартир и подписания смотровых справок.

Юридическая служба будет приглашать дольщиков согласно графику.

21.12.2016 Пуск 4



Вид со стороны Областной улицы, секции 20-15




Вид со стороны Областной улицы, секции 22-19



Вид со стороны Областной улицы, секции 19-18



Вид со двора, секции 20-23



Детская площадка во дворе




Вид с Областной улицы, секции 25-22

Пуски 1, 2, 3 (сданы)



Благоустройство двора в 1-2-3-м пусках 3 очереди




Благоустройство двора в 3-м пуске 3 очереди



Благоустройство двора в 1-2-м пусках 3 очереди



Новые арт-объекты во дворе 3-го пуска 3 очереди



Новые арт-объекты во дворе 3-го пуска 3 очереди

Ход строительства IV очереди (ЛОТ №10)

Секции 1-11. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2017 г. (обновление текста от 22.12.2016)

Номер секции	Монолитные конструкции	Кирпичная кладка
01 секция	Все 25 этажей	15 этажей
02 секция	Все 25 этажей	16 этажей
03 секция	Все 25 этажей	16 этажей
04 секция	Все 25 этажей	11 этажей
05 секция	Все 25 этажей	14 этажей
06 секция	Все 25 этажей	17 этажей
07 секция	Все 25 этажей	18 этажей
08 секция	Все 25 этажей	16 этажей
09 секция	Все 25 этажей	18 этажей
10 секция	Все 25 этажей	18 этажей
11 секция	Все 25 этажей	19 этажей

- Приступили к выполнению сантехнических работ в помещениях подвала.
- Приступили к монтажу окон и балконных дверей.

Фото от 21.12.2016



Вид на секции 2-1 и 9-10 с Областной ул.



Вид на секции 7-11 с Областной ул.



Вид на секции 7-1 с Областной ул.



Вид на секции 9-6 с Областной ул.



Вид на секции 11-8 со стороны Областной ул.


Ход строительства V очереди (ЛОТ №14-15) Секции 1-9. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2018 г. (обновление текста от 22.12.2016)

- Выполнено устройство фундаментной плиты.
- Возведен цокольный этаж.
- Выполнен прифундаментный дренаж.

21.12.2016 Фото



Вид со стороны Областной ул.



Вид на секции 8-9 со стороны Областной ул.

**Ход строительства VI очереди (ЛОТ №9-18)
Секции 1-20. Предполагаемый срок сдачи: IV квартал 2019 г.
(обновление текста от 22.12.2016)**

21.12.2016 Фото



Вид со стороны Областной ул.